

Le journal de bord de la Belle Poule

Compte rendu quotidien

«Mercredi 21 décembre 2016»

Source : Marine nationale / Afage

Les charpentiers du chantier du Guip préparent les pièces dans leur atelier quai Malbert. Dans la construction navale, chaque pièce est unique et a une forme spécifique. Le travail en série est très rare. Il faut dans un premier temps réaliser des gabarits en contre-plaqué. Après avoir vérifié que ces gabarits correspondent parfaitement à la pièce à changer, ils seront dupliqués en bois massif puis mis en place.

CR 08 – Mercredi 21 décembre

Actions principales réalisées cette semaine:

- Préparation de l'emplacement de l'étambot et du contre étambot
- Découpe des massifs

Actions principales prévues pour la semaine prochaine:

- Montage à blanc de l'étambot – massifs – contre étambot


Commentaires CDT:

Incident sur l'alimentation électrique de la base navale:

Le mardi 20 décembre vers 07h30 une baisse de la tension d'alimentation électrique du chantier est observée pendant une minute (baisse du niveau d'éclairage). Cette baisse de tension entraîne alors une augmentation de l'intensité sur les tous les appareils électriques en fonction.

Un dégagement de fumée est alors observé sur les chargeurs de batterie et l'éclairage bord s'éteint. Les dégâts matériel sont estimés à 2000 euros.

Une investigation est en cours par le SID pour déterminer la cause de cet événement.



Préparation des massifs de la cage d'hélice

Préparation des massifs de la cage d'hélice

Application de la link

